

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий в целях реализации объектов модернизации системы коммунальной инфраструктуры на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за август 2017 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1. | «Строительство канализационных очистных сооружений бытовых и сточных вод производительностью 10 000 куб.м в сутки «Федоровское» по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Федоровское» | Строительная готовность объекта, % | 80 | 84 | Устройство подземных сетей и коммуникаций |

Администрация:

Глава администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

А.С. Маслов