

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий в целях реализации объектов модернизации системы коммунальной инфраструктуры на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за январь 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	«Строительство канализационных очистных сооружений бытовых и сточных вод производительностью 10 000 куб.м в сутки «Федоровское» по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Федоровское»	Строительная готовность объекта, %	0	12	Заказ, частичный монтаж оборудования ОС, установка временных зданий и сооружений, строительство помещений и залов

Администрация:

Глава администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области



А.С. Маслов